

Ausbauprotokoll Befundprüfung für Versorgungsmessgeräte

Dieses Ausbauprotokoll ist dem Antrag auf Befundprüfung beizufügen.

Wasserzähler



Elektrizitätszähler

Gaszähler

Einbauort des Messgerätes	Firma (Ausbau)
	Firma:
Name:	Straße/Nr.:
Straße/Nr.:	PLZ/Ort:
PLZ/Ort:	Einbaustelle:
Telefon:	Telefon:

Monteur (Ausbau)	
Name:	Telefon:

Messgerätedaten/Einbausituation

Hersteller:	Typ:	Zähler-Nr.:	
		Eigentums-Nr.:	
Eichkennzeichen, Hauptstempel bzw. CE/Metrologie-Kennzeichnung		vorhanden ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Hinweismarke, Zusatzzeichen:  vorhanden ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Stempelverletzung	Messgerät	Anschluss	Klemmkasten
Bemerkungen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Die Eichfrist des Messgerätes wurde durch ein Stichprobenverfahren nach § 35 MessEV verlängert.

ja (Bitte Nachweis als Anlage zum Antrag beifügen.) nein nicht bekannt

Einbauort:	ja	nein	Zählerstand und Verwendungssituation (§ 39 Abs.2 MessEV)		
Außenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wasserzähler	Elektrizitätszähler	Gaszähler
öffentlich zugänglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Zählwerk 1 kWh	
Nebengebäude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m ³	Zählwerk 2 kWh	m ³
Zapfstelle geschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einbaulage	Drehfeld	Gasdruckregler
Zählwerksstillstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Horizontal <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	vorhanden <input type="checkbox"/>
Bemerkung (Grund Befundprüfung, Stempelverletzung, ...):			Vertikal <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	nicht vorhanden <input type="checkbox"/>
			Sonstige <input type="checkbox"/>		
Bilder/Fotos	Anzahl		Stromrichtung		Räumlichkeit beheizt
Einbauzustand			O. K. <input type="checkbox"/>		nein <input type="checkbox"/>
Leistungsanschluss bzw. Klemmbox offen			verdreht auf		ja <input type="checkbox"/>
			L1 <input type="checkbox"/>		Raumtemperatur beim Ausbau
			L2 <input type="checkbox"/>		unter 5 °C <input type="checkbox"/>
			L3 <input type="checkbox"/>		über 25 °C <input type="checkbox"/>
Ausbaudatum:					
Unterschrift Ausbauer: _____					

Es wird darauf hingewiesen, dass

- Gas- und Wasserzähler unmittelbar nach dem Ausbau dicht (Ein- und Auslaufstutzen) zu verschließen sind und zwischen dem Ausbau und der messtechnischen Prüfung eine Frist von 14 Tagen nicht überschritten werden darf,
- die Zähler keinen übermäßigen Transportbelastungen ausgesetzt werden dürfen,
- die Lagerung bis zur Prüfung der Zähler im Bereich der Prüftemperatur liegen soll.